

**ФОРМА**  
отчета о реализации инициативного проекта  
на территории Омской области

1. Наименование инициативного проекта:  
Благоустройство территории «Библиотечный палисад»
2. Место реализации инициативного проекта.
  - 2.1. Муниципальный район/городской округ:  
Калачинский муниципальный район.
  - 2.2. Поселение: \_\_\_\_\_.
  - 2.3. Населенный пункт: город Калачинск.
3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект.
  - 3.1. Тип объекта: обустройство прилегающих территорий к объектам социальной инфраструктуры в сфере культуры.
  - 3.2. Адрес объекта (при наличии): Калачинский район, г. Калачинск, улица Калачинская, 27. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная межпоселенческая библиотека» Калачинского района Омской области.
4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта:  
15.06.2023-09.10.2023 г.
5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

№ п/п	Наименование	План (рублей)	Факт (рублей)	Отклонение (рублей)	Причина отклонения
1	Средства областного бюджета	1 053 000,00	1 053 000,00	0	
2	Средства местного бюджета	601 500,00	688 746,04	87 246,04	удорожание стоимости строительных материалов и работ
2.1	Собственные средства местного бюджета	350 000,00	437 246,04	87 246,04	
2.2	Инициативные платежи физических лиц	84 500,00	84 500,00	0	
2.3	Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	167 000,00	167 000,00	0	
Всего		1 654 500,00	1 741 746,04		

5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

№ п/п	Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуального предпринимателя	Наименование формы нефинансового участия	Единица измерения	Количество (единиц)	Приме- чание*
1	МУП КХ «Социальное»	песок	тонна	10	2 500,00
2	ИП Неценко С.А.	Техника для удаления и вывоза кустарников и деревьев	час	2 ед /2 часа	5 000,00
3	АО «ДРСУ»	песок	тонна	10	2 500,00

\* Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.

5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество физического лица	Наименование формы трудоустройства	Объем выполненных работ
1	Филатова И. В.	Предоставление цветочного материала для посадки	10 шт
2	Пахомов И. А.	Подготовка клумб и настил газона «Искусственная трава». Подготовка почвы, настил геотекстильного волокна. Укладка «Дорнит».	135 кв м  320 кв м
3	Кривошеев П. П.	Выравнивание	6 кв м

№ п/п	Фамилия, имя, отчество физического лица	Наименование формы трудового участия	Объем выполненных работ
		земельного слоя	
4	Соловьёв А. М.	Выравнивание земельного слоя и уборка растительного мусора	8 кв м
5	Петух Е. Д.	Установка светильников	6 шт
6	Куратов О. В.	Подготовка клумб и настил газона «Искусственная трава» Подготовка почвы, настил геотекстильного волокна. Укладка «Дорнит». Погрузка на машину выпиленных кустарников	135 кв м  320 кв м  2
7	Толстых В.	Выкапывание траншеи под укладку отмостки	25 пог. м
8	Курган Н. В.	Вывоз земли	10 шт
9	Шульгин В. А.	Выкапывание траншеи под укладку отмостки	25 пог м
10	Шувалова Л. В.	Покраска металлического кованного забора	48,58 кв м
11	Чернявский А. Н.	Выпиливание железных столбов и железобетонного столба	2 шт  1 шт
12	Пунигов В. Г.	Погрузка на машину выпиленных кустарников	2
13	Котова В. Н.	Покраска металлического кованного забора	48,58 кв м

6. Содержательное описание инициативного проекта (с приложением фотографий объекта по итогам реализации инициативного проекта):

1) очищена территория от сорной растительности и произведено выравнивание поверхностного земельного слоя;



2) Произведено огораживание части территории: во дворе установлен забор из листов профнастила, а с лицевого фасада библиотеки – кованый металлический ажурный забор с распашными воротами для входа в библиотеку и калиткой для прохода на основную часть площадки, с учетом доступности для маломобильных граждан;

3) выполнены дорожки из тротуарной плитки и бордюрного камня с прокладкой под плитку нетканого геотекстильного полотна «Дорнит»;

4) произведено устройство отмостки бетонной и укладка водостоков вдоль двух стен библиотеки для отвода с площадки сточных вод, для гидроизоляции уложена полиэтиленовая пленка под отмостку и водостоки;

5) смонтированы: сцена-подиум (металл, доска лиственницы), задник сцены (металл, доска лиственницы, газон «искусственная трава»), 2 ступени (металл, доска лиственницы);

6) установлены 13 садовых скамеек, деревянных на металлической основе: 6 - со спинками и поручнями, 7 – изогнутых, без поручней и спинок;

7) установлены подвесные кресла-диваны качели с подушками в количестве 2 шт.;

8) установлены светильники уличные напольные на солнечных батареях в количестве 6 штук, настенные на солнечных батареях в количестве 2 шт., настенные фасадные электрические в количестве 4 шт.;

9) уложен газон «Искусственная трава» на 4-х клумбах и произведена отделка газоном «Искусственная трава» подсобного помещения на территории площадки.

10) высажены многолетние цветы на участке с лицевой части фасада.

Глава Администрации Калачинского  
муниципального района



(подпись)

Ф.А. Мецлер  
(инициалы, фамилия)

«11» 01

2021 года