


«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МБУ Калачинский музей


 С.В. Маглова

План подготовки к отопительному периоду 2025 - 2026 г.г.
в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

№ n/n	Наименование	Описание	Примечание
1. Общие сведения по объекту			
1.1	Адрес объекта	Г. Калачинск ул. Калнина,16	
1.2	Муниципальное образование	Калачинский муниципальный район	
1.3	Назначение объекта (жилой, промышленный, административный)	МУЗЕЙ	
1.4	Единая теплоснабжающая организация	ООО «Тепловая компания Калачинская»	
1.5	Год постройки	1927	
1.6	Год проведения капитального ремонта/реконструкции	Не было	
1.7	Количество подъездов	2 входа	
1.8	Материал стен	бревна	
1.9	Наличие подвала/подполья, цокольного этажа	нет	
1.10	Наличие чердака	имеется	
2. Характеристика объекта			
2.1	Количество жилых помещений		
2.2	Количество нежилых помещений	15 комнат	
2.3	Общая площадь жилых помещений		
2.4	Общая площадь нежилых помещений	587,3	
2.5	Отапливаемый объем	1985,55	
3. Инженерные системы и оборудование объекта			
3.1	Тепловой ввод	<u>1</u> (наличие, количество)	
3.2	Тепловой пункт	<u>нет</u> (наличие, количество)	
3.3	Тип системы теплоснабжения	<u>закрытая</u> (открытая/закрытая)	
3.4	Схема подключения	<u>зависимая</u> (зависимая/независимая)	
3.5	Внутридомовая система отопления	<u>(двухтрубная/однотрубная)</u>	
3.6	Наличие циркуляции ГВС	<u>(есть/нет)</u>	
3.7	Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, ТН)	нет	

№ п/п	Наименование	Описание	Примечание
3.8	Материал трубопроводов	Железо, чугун _____ (сталь (ВГП), металлополимер, полимер)	
3.9	Водопроводный ввод	_____ 1 _____ (наличие, количество)	
3.10	Водомерный узел	1	
3.11	Материал трубопроводов	_____ чугун, железо (сталь (ВГП), металлополимер, полимер)	
3.12	Электрический ввод	1	
3.13	Наличие прибора учета электроэнергии	1	
3.14	Ввод газоснабжения	_____ 0 _____ (наличие, количество)	
3.15	Система АППЗ и дымоудаления	0	
3.16	Система приточно-вытяжной вентиляции	0	
3.17	Лифты, подъемники	0	
4. Схема подачи ресурса на объект			
4.1	теплоснабжение	_____ централизованная /нецентрализованная	
4.2	водоснабжение	_____ централизованная /нецентрализованная	
4.3	водоотведение	_____ централизованная /нецентрализованная	
4.4	электроснабжение	_____ централизованная /нецентрализованная	
4.5	газоснабжение	_____ нет _____ централизованная/нецентрализованная	
5. Мероприятия организационного характера			
5.1	Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения)	Срок выполнения: с 01.07.2025г. по 01.08.2025г.	
5.2	Гидравлическое испытание системы центрального отопления	Срок выполнения: с 01.07.2025г. по 01.08.2025г..	
6. Мероприятия технического характера			
6.1	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок	Срок выполнения: с 04.08.2025г. по 01.09.2025г.	п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003)
6.2	Промывка систем теплопотребления (при наличии финансирования)	Срок выполнения: с 04.08.2025г. по 01.09.2025г.	п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ

№ n/n	Наименование	Описание	Примечание
			№115 от 24.03.2003)
7. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания			
7.1	Замена, при необходимости, контурного уплотнителя входных дверей	Срок выполнения: с 01.08.2025г. по 01.09.2025г.	

Ответственный руководитель

МБУ Калачинский музей


(наименование обслуживающей организации или собственника здания)

Директор

(подпись)

С.В. Маглова

Место печати



30 » мая 2025 года

«СОГЛАСОВАННО»

Директор ООО «Тепловая компания Калачинская»

С.А. Базюк

