

ФОРМА
отчета об итогах реализации инициативного проекта
на территории Омской области

1. Наименование инициативного проекта: «Благоустройство комплекса мемориальных стел с именами тех, кто в сражениях 1941-1945 гг., одержав победу, доблестным послевоенным трудом возвеличивали Родину».

2. Место реализации инициативного проекта.

2.1. Муниципальный район/городской округ: Калачинский муниципальный район Омской области.

2.2. Поселение: город Калачинск Омской области.

2.3. Населенный пункт: город Калачинск Омской области.

3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект.

3.1. Типология инициативного проекта: обустройство прилегающих территорий к объектам социальной инфраструктуры в сфере культуры.

3.2. Адрес объекта (при наличии): Омская область, город Калачинск, ул. Калинина

4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: 17.05.2024 - 26.11.2024

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

N п/п	Наименование	План (рублей)	Факт (рублей)	Экономия (рублей) (гр. 3 - гр. 4)	Использование экономии (рублей) <*>	Остаток неиспользованной экономии (рублей) (гр. 5 - гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Средства областного бюджета	3 000 000	2 963 947,13	36 052,87	36 052,87	0,00
2	Средства местного бюджета, в том числе	340 013,36	335 927,21	4 086,15	4 086,15	0,00
2.1	Собственные средства местного бюджета	233 013,36	230 213,09	2 800,27	2 800,27	0,00
2.2	Инициативные платежи физических лиц	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	70 200,00	68 914,12	1 285,88	1 285,88	0,00
	Всего	3 340 013,36	3 299 874,34	40 139,02	40 139,02	0,00

<*> В случае использования средств экономии к отчету об итогах реализации инициативного проекта прилагается протокол собрания инициативной группы граждан о направлении использования средств экономии на выполнение дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, направленных на дальнейшее развитие объекта, являющегося итогом реализации инициативного проекта.

5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

№ п/п	Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя	Наименование формы нефинансового участия	Единица измерения	Количество (единиц)	Примечание <*>
1	Индивидуальный предприниматель Неценко Сергей Анатольевич	Техника для удаления кустарников и деревьев	шт.	1	Сумму затрат невозможно оценить в связи с отсутствием расценок
2	Индивидуальный предприниматель Тимачев Михаил Иванович	Техника для удаления кустарников и деревьев	шт.	1	Сумму затрат невозможно оценить в связи с отсутствием расценок
3	Глава Фермерского хозяйства Клочков Александр Петрович	Техника для вывоза мусора	шт.	1	7 500,00

 <*> Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.

5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица	Наименование формы трудового участия	Объем выполненных работ
1	Корниенко Александр Николаевич	Демонтаж в погрузке плит	Погрузка плит в прицепы грузового транспорта (нагрузка на одного человека в пределах 150 кг.) Вывезено 450 кг.
2	Гордиенко Андрей Игоревич		
3	Майданкин Евгений Юрьевич		
4	Дементьева Наталья Алексеевна	Прополка клумб	Работа была организована по круговому циклу (прополка 750 кв.м, складирование травы в мешки, вынос мешков за территорию и погрузка мешков в прицепы грузового транспорта)
5	Врублевская Татьяна Вячеславовна		
6	Антонова Светлана Викторовна		
7	Свиркунова Светлана Михайловна		
8	Бондаренко Александр Владимирович		
9	Бондаренко Людмила		

	Владимировна		
10	Ларина Надежда Алексеевна		
11	Чернявский Анатолий Николаевич		
12	Зубова Елена Александровна		
13	Врублевский Николай Николаевич		
14	Стецун Юлия Юрьевна		
15	Метелева Александра Дмитриевна		
16	Гульба Елена Михайловна		
17	Тарасова Светлана Константиновна		
18	Молодина Ирина Сергеевна		
19	Чернова Лилия Викторовна		
20	Ефимова Ирина Валерьевна		
21	Крюкова Галина Геннадьевна		
22	Басова Юлия Валерьевна		
23	Перман Сергей Евгеньевич		
24	Ткаченко Ирина Валерьевна		
25	Асташенко Роман Вячеславович		
26	Шпулинг Андрей Владимирович		
27	Чернявский Николай Анатольевич		
28	Жинов Николай Николаевич		
29	Толстущенко Олег Юрьевич		
30	Чистилин Геннадий Николаевич		
31	Куратов Владимир Юрьевич		
32	Михайлов Олег Анатольевич		
33	Тарасенко Николай Данилович		
34	Юрченко Юрий Валентинович		
35	Незнанов Артем Юрьевич		
		Уборка строительного мусора	Подметание мусора с тротуарной плитки на 800 кв.м.
		Покрытие фундамента бетоноконтактом	На фундаментах четырех стел. 100 кв. м.

6. Содержательное описание итогов реализации инициативного проекта (в том числе описание итогов дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, выполненных за счет использования средств экономии (при наличии)):

Построенный в 1985 году Мемориал Славы – сердце современного Калачинска, расположенный возле районного дома культуры. Здесь увековечены около 5 тысяч имен погибших жителей района и около 10 тысяч имен пришедших с фронта ветеранов, создававших славную послевоенную историю города и района.

Комплекс мемориальных стел с именами тех, кто в сражениях 1941-1945 гг., одержав победу, доблестным послевоенным трудом возвеличивали Родину, находился в ненадлежащем состоянии.

Именно на территории Мемориала Славы проводятся все знаковые патриотические мероприятия, посвященные памятным датам нашей страны. В день всенародного праздника Победы – 9 мая ежегодно у памятника проводится митинг, с возложением цветов и венков, где собираются жители города разных поколений, чтобы почтить память погибших воинов, отдавших свою жизнь за Родину, поэтому памятник является объектом историко-культурного наследия, воспитывающим чувство патриотизма у подрастающего поколения. А также Мемориал Славы является местом, которое часто посещают туристы и гости нашего города.

Реализация проекта Мемориала Славы начиналась с демонтажа букв и надписи на стелах с именами тех, кто в сражениях 1941-1945 гг. одержав победу, доблестным послевоенным трудом возвеличивал Родину. Затем демонтировали металлические плиты с надписями фамилий и имен тех, кто в сражениях 1941-1945 гг. одержав победу, доблестным послевоенным трудом возвеличивал Родину. Так же произвели демонтаж керамо - гранитных плит по всей поверхности четырех стел основания конструкции. Провели коррекционный демонтаж центрального основания стел с уборкой и приведением в порядок всего комплекса и подготовили его к основным ремонтным работам.


Следующим этапом подготовлены основания стел для оштукатуривания, загрузовали и покрыли бетоноконтактом, установили маяки, заормировали металлической сеткой основания двух стел. Произвели оштукатуривание стел и основания фундамента. Также следом наводили порядок и подготавливали площадки под дальнейшее благоустройство, убрали мусор и строительные отходы. Оштукатуривание стел было приведено в три слоя. Залили цементным раствором верхнюю часть стел. Произвели шпаклевку стел на два слоя под декоративную штукатурку. Полностью завершено покрытие декоративной штукатуркой на всех основаниях стел.

В результате экономии на сумму 40 139,02 рублей были произведены следующие работы: установка лесов, огрунтовка, окрашивание красками вертикальных фасадов стел.

Все дальше уходит война, стирая память поколений, а людей, помнящих те события, почти не осталось. Комплекс мемориальных стел с именами тех, кто в сражениях 1941-1945 гг., одержав победу, доблестным послевоенным трудом возвеличивали Родину, который мы благодаря инициативному проекту благоустроили, будет напоминанием людям о тех героических подвигах. Это дань памяти и уважения нашим прадедам, дедам. Усилится чувство гражданского и национального самосознания людей.

Глава Администрации Калачинского муниципального района

"05" 12 2024 года



(подпись)

Ф. А. Мещер
(инициалы, фамилия)